Таблица 2

Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения

№ п/п	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии											
	Объект закупки		Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Дата начала осуществления закупки	Начальная (максимальная) цена контракта	бюджетные обязательства (обязательства <6>)						денежные обязательства				Фактическая оплата	Примечание
						сведения о заключенном контракте (договоре)						сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)					
	наименование	краткое описание				наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	сумма	Экономия (гр. 6 - гр.11)	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер	дата	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением															1 323 952,00		
II. Исполнение расходных обязательств в разрезе видов закупок товаров, работ и услуг																	
1	Выполнение работ по бурению артезианской скважины в п.Кушумский для обеспечения питьевой водой населения п.Садовый	Бурение скважины(роторное бурение скважин с прямой промывкой станками,крепление скважины, сварка обсадных труб.установка фильтров при роторном буренин, засыпка межтруберного простванства), обустройство скважины(откачка воды, установка водоподъмных труб.установка счетчика холодной воды.установка фланцев,задвижек, манометров)	6			Индивидальный предприниматель Замрыка Юрий Андреевич	2	15.06.2021	15.07.2021	1 323 952,00		Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3	1	22.06.2021	1 323 952,00	1 323 952,00	
2																	
Итого по разделу II			X		0,00	X				1 323 952,00	0,00	X			1 323 952,00	1 323 952,00	X
III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)															0,00		
IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)															1		